


URZĄD GMINY

26-550 Wierzbica, ul. Kosciuszki 73
tel. 48 618 36 10, fax: 48 618 36 11
regon: 600547419 NIP: 799-14-58-033

RRN.0003.2.2020

Wierzbica, dnia 2020.07.09



Pan Kazimierz Szczęsny
Przewodniczący Rady Gminy
w Wierzbicy

Wójt Gminy Wierzbica przekazuje w załączeniu odpowiedzi na interpelacje Radnego Rady Gminy Wierzbica Pana Damiana Zielonki dotyczące :

1. Realizacji wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
2. Realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.
3. Realizacji zadań wprowadzonych do budżetu gminy w 2020 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Wierzbica, dnia 2020.07.09

Pan Kazimierz Szczęsny
Przewodniczący Rady Gminy
w Wierzbicy

Odpowiedź na interpelacje Radnego Rady Gminy w Wierzbicy Pana Damiana Zielonki dotycząca realizacji zadań wprowadzonych na wniosek Komisji Rewizyjnej do budżetu Gminy w 2020 r.

1. Sołectwo Łączany. Wiata przystankowa zostanie zamówiona i zamontowana do dnia 30.10.2020 r.
2. Sołectwo Ruda Wielka. Realizacja tego zadania nastąpi po rozstrzygnięci przetargu na dostawę kruszywa, który jest ogłoszony. Wybór dostawcy nastąpi do dnia 31.07.2020 r. Zakończenie wykonania utwardzenia tej drogi planowane jest do dnia 15 września 2020 r.
3. Sołectwo Wierzbica – Rozbudowa oświetlenia ulicznego według wykonanej dokumentacji techniczne zostanie zrealizowana do dnia 30.09.2020 r. jeśli zabezpieczona kwota w budżecie, tj. 6 000,00 zł. okaże się wystarczająca po dokonaniu wyboru oferenta w wyniku przetargu. Kosztorys inwestorski na to zadanie opiewa na kwotę 10 724 zł.
4. Sołectwo Wierzbica. Projekt remontu odcinka drogi łączącej ulicę Głowackiego z ulicą Partyzantów zostanie opracowany po uregulowaniu stanu istniejącego i wykonaniu mapy do celów projektowych poprzedzonej protokołarnym ustaleniem granic działki. Termin umowy powyższego zadania geodezyjnego ustalony jest na dzień 30.11.2020 r.
5. Sołectwo Dąbrówka Warszawska. Projekt na zagospodarowanie gminnej działki będzie zlecony w terminie do końca sierpnia 2020 r. (środki Funduszu Sołectkiego).
6. Wyrównanie nawierzchni drogi gminnej pomiędzy ulicami Błędowską i Piaskową nie jest planowane do realizacji w bieżącym roku z powodu braku środków w budżecie gminy.

Z poważaniem


WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Kazimierz Szczęśny

Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica

Interpelacja

Szanowny Panie Przewodniczący,

Niniejszym na Pana ręce składam interpelację w sprawie jak w rozwinięciu. Wnoszę o informację zwrotną jak poniżej:

- Na jakim etapie znajduje się realizacja poszczególnych inwestycji przeniesionych uchwałą Rady Gminy z dnia 30.12.2019 roku do realizacji na rok 2020 jako wydatki niewygasające. Proszę o wskazanie poziomu zaangażowania i terminu ukończenia każdego zadania umieszczonego w załączniku nr 1 do interpelacji.
- Jaki poziom realizacji zadań objętych wnioskami funduszu sołeckiego a wpisanych do budżetu gminy na rok 2020 w formie załącznika do uchwały budżetowej nr 4 „Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego”. Wskazana forma tabelaryczna z informacją o realizacji bądź jej braku ze wskazanie powodów oraz terminem zakończenia realizacji danego zadania jeżeli jeszcze go nie zrealizowano.
- Na jakim etapie realizacji znajdują się zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Gminy 2020, na wniosek Komisji Rewizyjnej? Zadania poniżej. Proszę o szczegółowe wskazanie poziomu zaawansowania prac i terminu ich zakończenia.
 - Sołectwo Łączany – budowa wiaty przystankowej w początkowej części Łączan od strony Suliszki – kwota 4 000 zł
 - Sołectwo Ruda Wielka – odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej na odcinku ulicy Różanej, gruntowym nieutwardzonym – 30 000 zł
 - Sołectwo Wierzbica – Wymiana lamp na nowe energooszczędne, rozbudowa oświetlenia na ulicy Brzozowej – 6 000 zł
 - Sołectwo Wierzbica – projekt remontu odcinka drogi łączącej ulicę Głowackiego z ulicą Partyzantów – 5 000 zł
 - Sołectwo Dąbrówka Warszawska – projekt budynku świetlicy wiejskiej na działce gminnej – 5 000zł
- Kiedy zostanie zrealizowane wyrównanie nawierzchni drogi gminnej pomiędzy ulicami Błędowską a Piaskową? Już wnosiłem o wyrównanie drogi (interpelacja z 22 września, przesłana powtórnie 7 października 2019 roku) i nadal nic w tym temacie się nie wydarzyło. Rolnicy, którzy głównie wykorzystują tę drogę dojeżdżając do pól potrzebują drogi równej dającej bezpieczeństwo przemieszczania i przewożenia płodów rolnych co jest wyjątkowo ważne w aspekcie nadchodzących zniw. Wnoszę o bezzwłoczne podjęcie działań w tym kierunku.

Wszystkie powyższe mają istotny wpływ na jakość życia mieszkańców naszej Gminy, dlatego ich realizacja jest zasadna w najszybszym możliwym terminie. Nadmienić należy że zadania inwestycyjne mają zabezpieczenie w budżecie Gminy, a nadal nie są podjęte zauważalne kroki w celu ich realizacji. Śmiem twierdzić że droga gminna na odcinku pomiędzy ulicami Piaskową i Błędowską posiada najgorszą jakość nawierzchni i wymaga natychmiastowej interwencji ze strony zarządcy czyli urzędu Gminy.

Z poważaniem

Damian Zielonka

Stan realizacji wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Lp.	Treść zadania	Kwota w złotych	Stopień realizacji
1	(P).Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna.	30 000,00	Ogłoszony przetarg opiewał na kwotę 66 201,40. Do realizacji zabrakła kwota 36 201,40 zł.. Przetarg unieważniono. Zadanie zostanie ponowione.
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3557W (km 64+263) w miejscowości Wierzbica.	6 000,00	Zadanie to zostanie zrealizowane po dokonaniu wyceny i zapłacie za grunty pod rozbudowę drogi, której dokona Urząd Wojewódzki. Zdanie zostanie ponowione
3	2019 Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle.	20 000,00	Opracowana została koncepcja przebudowy na kwotę 11 193 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na opracowanie pełnej dokumentacji.
4	2019 Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wierzbica	100 000,00	Zmieniony został zakres robót, który ograniczono po konsultacji do remontu drogi. Trwa opracowanie dokumentacji. Termin wykonania do 31.07.2020 r.
5	Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łączanach - projekt	70 000,00	Umowa na wykonanie dokumentacji została zawarta z terminem wykonania do 30.06.2020. Z powodu braku terenu pod projektowaną salę, termin nie został dotrzymany. Trwają czynności związane z przejściem niezbędnej działki. Zadanie zostanie ponowione.
6	P. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy.	214 883,42	Zrealizowano w całości.
7	2019 Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny w Wierzbicy.	111 512,88	Zrealizowano w całości.
8	P. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica.	30 000,00	Zadanie zrealizowane ze środków bieżących.
9	FS Ruda Wielka 2019 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Akacyjowej w Rudzie Wielkiej.	12 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
10	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy	23 370,00	Z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień z zainteresowanymi stronami, termin nie został dotrzymany. Wykonanie dokumentacji zostanie ponowione.
11	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica - roboty dodatkowe	76 144,01	Zadanie zrealizowane w całości.
	Razem wydatki majątkowe	693 910,31	



WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Realizacja funduszy sołeckich w 2020 roku

L.p	Nazwa sołectwa	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Kwota wydatków /zł/	Stopień realizacji
1.	Błędów	01010 § 4300	Wymiana hydrantu przeciwpożarowego w miejscowości Błędów	2 500,00	Nie zrealizowane. Realizacja nastąpi do 31.07.2020 r.
		60016 § 4300	Naprawa skrzyżowania dróg gminnych Błędów-Stanisławów	1 500,00	Nie zrealizowane. Realizacja nastąpi do 31.09.2020
		60016 § 4300	Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach gminnych w Błędowie	7 500,00	Nie zrealizowane. Realizacja nastąpi do 31.09.2020
		60016 § 4300	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Błędowie	2 500,00	Nie zrealizowane. Realizacja nastąpi do 31.09.2020
		60016 § 4300	Wykonanie pobocza przy drodze gminnej w Błędowie	6 088,22	Nie zrealizowane. Realizacja nastąpi do 31.09.2020
2.	Dąbrówka Warszawska	70005 § 4300	Zagospodarowanie gminnej działki nr 804	20 000,00	Trwa zmiana zakresu rzeczowego zagospodarowania działki.
		75075 § 4300	Propagowanie kultury ludowej i promocja gminy - organizacja Dożynek Sołectwa Dąbrówka Warszawska	10 000,00	Realizuje sołectwo.
		80101 § 4270	Remont szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej	5 000,00	Realizuje Dyrektor Szkoły.
		60016 § 4300	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem	5 000,00	Realizacja do 31.09.2020
		90015 § 4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska przy drodze 744	1 679,86	Nie zrealizowano. Realizacja nastąpi po uzyskaniu zgody z Rejonu Energetycznego.
		60016 § 4210	Zakup kierunkowskazu z numerami posesji w miejscowości Dąbrówka Warszawska	300,00	Znak został zamówiony. Ustawienie znaku nastąpi do 31.08.2020 r.
3.	Łączany	60016 § 4270	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez naprawę nawierzchni drogi gminnej tzw. „Czyżówki”	3 000,00	W bieżącym roku planowana jest przebudowa całej drogi w ramach dotacji z Funduszu Dróg Dojazdowych do Gruntów Rolnych. Aktualnie trwa przeprojektowanie drogi mające na celu obniżenie kosztów zadania. Projekt zostanie ukończony do dnia 31.07.2020 r.
		92109 § 4210	Poprawa estetyki zieleni gminnej na placach gminnych w miejscowości Łączany poprzez zakup paliwa do kosy.	383,10	Realizuje sołectwo wsi Łączany.
		80104 § 4270	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Łączanach	15 300,00	Realizuje Dyrektor Przedszkola w Łączanach.
		92601 § 6050	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez kontynuację adaptacji w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach	9 000,00	Zadanie zrealizowane w całości.
		80101 § 4210	Poprawa jakości edukacji publicznej poprzez zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączanach	6 000,00	Zadanie realizowane przez Dyrektora PSP w Łączanach
		75412 § 6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez adaptację gminnego budynku po dawnym sklepie GS w Łączanach na pomieszczenia magazynowo socjalne dla potrzeb OSP Łączany	10 000,00	Roboty adaptacyjne zrealizowane za kwotę 4 000,00 zł. (wykonanie sufitów podwieszanych)
4.	Podgórk	75075 § 4300	Propagowanie kultury ludowej oraz promocja gminy poprzez organizację dożynek dla mieszkańców Sołectwa Podgórk	1 433,16	Organizację dożynek realizuje Sołectwo Podgórk.
		70005 § 6050	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw/miejsce spotkań mieszkańców miejscowości Podgórk	16 000,00	
5.	Polany	80104 § 6050	Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach	10 000,00	Zadanie w trakcie realizacji w ramach MIAS.
		90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany tzw. „Pod Lasem”	10 000,00	Zadanie zrealizowane w całości.
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Polany		Zadanie będzie zrealizowane do 30.09.2020 r. Aktualnie ogłoszony został przetarg na kruszywo.
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promocja gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Polanach	4 064,80	Zadanie realizuje KGW w Polanach.
6.	Polany Kolonia	60016 § 6050	Projekt drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem	10 000,00	Projekt nie jest realizowany z powodu braku terenu umożliwiającego zaprojektowanie drogi publicznej.
		92109 § 6050	Budowa placu zabaw przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	7 529,00	Budowa placu zabaw planowana jest do 30.09.2020 r.
		92109 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	5 815,41	Budowa siłowni planowana jest do 30.09.2020 r.

7.	Pomorzany	92109 § 4270	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez wymianę oświetlenia w budynku Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanych	9 000,00	Trwają prace mające na celu wyłonienie wykonawcy. Planowany termin wykonania do 30.09.2020 r.
		92109 § 4270	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez remont schodów i naprawa placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanych	9 000,00	Trwają prace mające na celu wyłonienie wykonawcy. Planowany termin wykonania do 30.09.2020 r.
		92109 § 4210	Poprawa funkcjonalności Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanych poprzez zakup kosi spalinowej oraz paliwa	2 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Kola Gospodyń Wiejskich w Pomorzanych	4 000,00	Zadanie realizuje KGW w Pomorzanych.
		92109 § 4270	Poprawa wizerunku sołectwa poprzez remont ogrodzenia Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanych	3 352,03	Trwają prace mające na celu wyłonienie wykonawcy. Planowany termin wykonania do 30.09.2020 r.
8.	Pomorzany Kolonia	70005 § 6060	Zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia do zagospodarowania przez Gminę	13 928,40	
		80101 § 4210	Zakup materiałów do remontu w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach	1 000,00	Realizuje Dyrektor Szkoły.
9.	Ruda Wielka	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Akacjowa w miejscowości Ruda Wielka	26 095,30	Ogłoszony przetarg opiewał na kwotę 56 580 zł. Brakująca kwota to 30.484,70 zł. Przetarg został unieważniony.
		90015 § 6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze gminnej - ul. Grabowa w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00	Projekt został wykonany. Koszt projektu 2952 zł. Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 20 034,86 zł.
		90015 § 6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00	Projekt został wykonany. Koszt projektu 2952 zł. Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 34 350,01 zł.
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej oraz promowanie gminy poprzez zakup sprzętu dla Kola Gospodyń Wiejskich w Rudzie Wielkiej	2 000,00	Zadanie realizuje KGW w Rudzie Wielkiej.
		75075 § 4210	Promowanie gminy poprzez dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego w miejscowości Ruda Wielka	2 000,00	Realizuje Sołectwo Ruda Wielka.
10.	Rzeczków	60016 § 4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez oczyszczenie i udroźnienie rowu wraz z utwardzeniem pobocza i wycięciem krzewów przy drodze gminnej w Rzeczkwie od posesji nr 47 do drogi powiatowej	20 000,00	Trwają prace polegające na wyłonieniu wykonawcy. Planowany termin wykonania to 30.10.2020 r.
		60016 § 4300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lustra przy drodze gminnej w Rzeczkwie przy posesji nr 43	1 500,00	Lustro zostało zamówione. Montaż lustra nastąpi do 31.08.2020 r.
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej przez Kolo Gospodyń Wiejskich Rzeczków dla mieszkańców Sołectwa Rzeczków	2 500,00	Zadanie realizuje KGW Sołectwa Rzeczków.
		60016 § 4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wytyczenie i utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Rzeczków od posesji nr 15 oraz nr 16 A do drogi powiatowej	11 918,33	Ogłoszony został przetarg na kruszywo. Wykonanie wytyczenia i utwardzenia drogi planuje się zrealizować do 30.09.2020 r.
11.	Stanisławów	60016 § 4300	Kontynuacja utwardzenia pobocza przy drodze gminnej w miejscowości Stanisławów	16 381,16	Trwają czynności dotyczące wyłonienia wykonawcy. Planowany termin realizacji to 30.09.2020 r.
12.	Suliszka	75075 § 4210	Aktywizacja kulturalna mieszkańców Sołectwa Suliszka poprzez organizację festynu rodzinnego	1 500,00	Organizatorem festynu jest Sołectwo Suliszka.
		75075 § 4300		1 500,00	
		70005 § 4210	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup materiałów do wymiany ogrodzenia placu gminnego i montaż furtki (dz. nr 97/2) w miejscowości Suliszka	6 000,00	Planowana realizacja zadania do 30.09.2020 r.
		92109 § 4210	Poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Suliszce poprzez zakup wyposażenia (krzesła i nagłośnienia) oraz doposażenie boiska do siatkówki plażowej	10 500,00	Zadanie będzie zrealizowane do 31.10.2020 r.
		60016 § 4210	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez zakup znaków odbłaskowych na most, znaku informującego o miejscowości Suliszka oraz farby do pomalowania wiaty przystankowej i barierki mostu	1 400,00	Znaki drogowe zostały zamówione. Montaż znaków oraz odnowienie wiaty i barierki planuje się do 30.09.2020 r.
		90004 § 4210	Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup kanistra oraz paliwa do kosiarki	390,50	
13.	Wierzbica Kolonia	75412 § 4210	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez remont podłogi w budynku gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	4 440,79	Planowane wykonanie zadania do dnia 31.08.2020 r.
		75412 § 4270		3 000,00	

			Poprawa infrastruktury solectwa poprzez zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia	7 000,00	Wykonanie zadania uzależnione jest od zwiększenia środków pozwalających na jego realizację.
		75412 § 4210			
		75412 § 6050	Poprawa infrastruktury solectwa poprzez zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia		
		60016 § 4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Solectwa Wierzbica Kolonia	4 000,00	Aktualnie ogłoszony został przetarg na dostawcę kruszywa. Wykonanie utwardzenia dróg planowane jest do 31.08.2020 r.
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy Kolonia	1 000,00	Zadanie realizuje KGW w Wierzbicy Kolonia.
		75412 § 4210	Poprawa funkcjonalności Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii poprzez zakup nagłośnienia	1 000,00	Zadanie realizuje KGW w Wierzbicy Kolonia.
		75412 § 4210	Poprawa funkcjonalności Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii poprzez zakup lodówki	1 000,00	Zadanie realizuje KGW w Wierzbicy Kolonia.
14.	Wierzbica Osada	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinek drogi gminnej przy cmentarzu zgodnie z opracowaną dokumentacją w miejscowości Wierzbica	13 095,30	W ogłoszonym przetargu najtańsza oferta wynosiła 19 065,00 zł. Brakująca kwota to 5 969,70 zł. Przetarg unieważniono.
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup obuwia do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbica	2 000,00	Zadanie realizuje KGW Wierzbica.
		90004 § 4210	Zakup krzewów do gminnego miniparku oraz na Plac Jana Pawła II w miejscowości Wierzbica	10 000,00	Planowany termin realizacji do 31.10.2020 r.
		75412 § 4210	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy	10 000,00	Zadanie realizuje OSP Wierzbica.
		80104 § 4240	Zakup pomocy multimedialnej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	5 000,00	Realizuje Dyrektor Gminnego Przedszkola publicznego w Wierzbicy.
		60016 § 4300	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem na terenie Solectwa Wierzbica Osada	5 000,00	Aktualnie ogłoszony został przetarg na dostawcę kruszywa. Wykonanie utwardzenia dróg planowane jest do 31.08.2020 r.
		92605 § 4210	Organizacja imprezy sportowo-integracyjnej pn. „Pierwszy międzypokoleniowy rajd rowerowy” dla mieszkańców solectwa Wierzbica Osada	2 000,00	Zadanie realizuje Solectwo Wierzbica Osada.
		75075 § 4300	Promowanie gminy poprzez wydanie kalendarza o Wierzbicy	3 000,00	Zadanie realizuje Solectwo Wierzbica Osada.
15.	Wierzbica Osiedle	90015 § 6050	Poprawa infrastruktury solectwa poprzez zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Solectwa Osiedle	37 000,00	Zadanie będzie realizowane kompleksowo wraz z przebudową i zagospodarowaniem placów w Wierzbicy Osiedlu.
		80104 § 4240	Poprawa jakości edukacji publicznej poprzez dofinansowanie zakupu strojów ludowych i tablicy multimedialnej dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	5 000,00	Realizuje Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy.
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup butów do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbica	3 000,00	Realizuje KGW w Wierzbicy.
		75412 § 4210	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup umundurowania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy	3 000,00	Zadanie realizuje OSP Wierzbica.
		60016 § 4210	Kształtowanie wizerunku solectwa poprzez zakup donic, koszy, tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych na terenie Solectwa Wierzbica Osiedle	2 095,30	
16.	Zalesice	70005 § 4300	Poprawa infrastruktury solectwa poprzez okrawężnikowanie i utwardzenie działki gminnej nr 188/4 w miejscowości Zalesice	10 212,71	Trwają prace mające celu wyłonienie wykonawcy. Planowany termin wykonania do 30.09.2020 r.
		60016 § 4210	Kształtowanie wizerunku solectwa poprzez zakup tablicy ogłoszeniowej dla Solectwa Zalesice	750,00	Zadanie zostanie wykonane do 30.09.2020 r.
		92605 § 4210	Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zakup strojów sportowych oraz sprzętu do organizacji imprez sportowych	6 000,00	Realizuje Solectwo Zalesice.
		60016 § 4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie drogi gminnej „Rudna” w miejscowości Zalesice	5 000,00	Ogłoszono Przetarg na dostawcę kruszywa. Planowany termin utwardzenia drogi 30.09.2020 r.
		75412 § 4210	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach	6 000,00	Zadanie realizuje OSP Zalesice.
		80101 § 4270	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez kontynuację remontu ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach	5 000,00	Zadanie realizuje Dyrektor PSP w Zalesicach.

		80101 § 4210	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup materiałów do remontu ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach	5 000,00	
17.	Zalesice Kolonia	75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesicach Kolonii	4 000,00	Zadanie realizuje KGW w Zalesicach Kolonii.
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Zalesice Kolonia	24 804,80	Zadanie nie będzie realizowane. Zmiana zostanie dokonana przez Sołectwo Zalesice Kolonia.
em:				624 968,17	
ym:				wydatki bieżące: 341 494,76	
				wydatki majątkowe: 188 463,41	

Ponadto informujemy, że realizacja większości zadań z Funduszu Sołeckiego została rozpoczęta w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Powodem wstrzymania realizacji był stan epidemiologiczny i spowodowane tym minimalne wpływy do budżetu gminy w miesiącach marzec, kwiecień, maj, co uniemożliwiło prawidłowe wykonanie zadań.


WOJTY GMINY
mgr Zdzisław Dulias